

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	DURAÇÃO	
						PERÍODO	DIAS
1	Serviços Preliminares					0-20	20
2	Escavação					5-90	85
3	Implantação Bueiro Celular					10-75	65
4	Implantação Gabiões					15-105	90
5	Reaterro					15-110	95
6	Pavimentação					75-105	30
7	Serviços Complementares					90-120	30
	DESEMBOLSO NO MÊS	R\$ 97.967,36	R\$ 97.967,36	R\$ 97.967,36	R\$ 97.967,38		
	DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 97.967,36	R\$ 195.934,72	R\$ 293.902,08	R\$ 391.869,46		
CRONOGRAMA DE OBRAS DA CONTENÇÃO DE MARGENS EM MURO DE GABIÃO E IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR NO CÓRREGO CANELINHA							
BAIRRO: BOM JESUS		Estado do Rio Grande do Sul					
TRECHO: Rua Patrício Zini Sobrinho 1762		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA					
Município de Canela – Rio Grande do Sul		SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO					
		SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA					

Eng.º WILLIAM L. BOHORQUEZ
CREA 81.382