

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
Estrada Parque do Caracol (fim trecho pavimentado) - Parque da Ferradura (Pórtico)										
Extensão: 4,68 Km										
ITEM	SERVIÇOS	MÊS								TOTAL (R\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	215.927,76
		26.990,97	26.990,97	26.990,97	26.990,97	26.990,97	26.990,97	26.990,97	26.990,97	
2.	TERRAPLENAGEM/PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES	10,0%	10,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			1.481.491,92
		148.149,19	148.149,19	296.298,38	296.298,38	296.298,38	296.298,38			
3.	PAVIMENTAÇÃO			4,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	16,0%	4.574.172,64
				182.966,91	914.834,53	914.834,53	914.834,53	914.834,53	731.867,62	
4.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		5,0%	5,0%	25,0%	25,0%	20,0%	20,0%		1.341.198,92
			67.059,95	67.059,95	335.299,73	335.299,73	268.239,78	268.239,78		
5.	SINALIZAÇÃO				20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	288.523,52
					57.704,70	57.704,70	57.704,70	57.704,70	57.704,70	
Mensal (R\$)		175.140,16	242.200,11	573.316,20	1.631.128,31	1.631.128,31	1.564.068,37	1.267.769,99	816.563,30	Data Base: Maio/19
Percentual (%)		2,22%	3,07%	7,26%	20,64%	20,64%	19,80%	16,05%	10,33%	
Mensal Acumulado (R\$)		175.140,16	417.340,27	990.656,47	2.621.784,79	4.252.913,10	5.816.981,47	7.084.751,46	7.901.314,75	
Percentual Acumulado (%)		2,22%	5,28%	12,54%	33,18%	53,83%	73,62%	89,67%	100,00%	